

仕様伺書

対象形式：R3-YV8, R3Y-YV8

| お客様記入 | | 弊社記入 | |
|-------|--|---------|--|
| 形式 | | JOB No. | |
| 貴社名 | | 機番 | |
| お名前 | | 営業担当 | |
| 注番 | | | |

| 営業部門 | |
|------|----|
| 承認 | 作成 |
| | |

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

| 製造部門 | |
|------|----|
| 確認 | 設定 |
| | |
| 機番 | |

■出力レンジ設定

| チャンネル | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|----------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 出力信号 1~4 | <input type="checkbox"/> -10~+10V DC | -10~+10V DC | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| | <input type="checkbox"/> -5~+5V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> -1~+1V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 0~10V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 0~5V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 1~5V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 0~1V DC | | |
| 出力信号 5~8 | <input type="checkbox"/> -10~+10V DC | -10~+10V DC | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| | <input type="checkbox"/> -5~+5V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> -1~+1V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 0~10V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 0~5V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 1~5V DC | | |
| | <input type="checkbox"/> 0~1V DC | | |

■出力保持設定

| チャンネル | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|----------|---------------------------------------|-------|------------------------------|
| 出力信号 1~8 | <input type="checkbox"/> 通信異常時 出力保持 | 出力保持 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| | <input type="checkbox"/> 通信異常時 出力 OFF | | |

■出力保持

内部通信バス 1 からのデータにて出力します。バス 1 が異常となるとバス 2 のデータを採用します。バス 1、2 ともに異常な場合、出力は正常なデータを受信するまで保持します。

■出力 OFF

内部通信バス 1 からのデータにて出力します。バス 1 が異常となるとバス 2 のデータを採用します。バス 1、2 ともに異常な場合、出力は正常なデータを受信するまで-15%（または約-11.5V）を出力します。

出力保持の場合も、出力 OFF の場合も、電源投入時は、正常データを受信するまで-15%（または約-11.5V）を出力します。

■変換データ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定 (ZERO～SPAN において、ZERO<SPAN)

| チャンネル | 設定可能範囲 | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 出力信号 1 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力信号 2 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力信号 3 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力信号 4 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力信号 5 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力信号 6 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力信号 7 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 出力信号 8 | -32000 ～ 32000 | ～ | 0 ～ 10000 | <input type="checkbox"/> 確認済 |