

仕様伺書

対象形式：R3-CT8B

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定ください。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■センサ設定

チャンネル	センサ種類	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1~4	<input type="checkbox"/> 0~50A AC	0~600A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~100A AC		
	<input type="checkbox"/> 0~200A AC		
	<input type="checkbox"/> 0~400A AC		
	<input type="checkbox"/> 0~600A AC		
入力信号 5~8	<input type="checkbox"/> 0~50A AC	0~600A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~100A AC		
	<input type="checkbox"/> 0~200A AC		
	<input type="checkbox"/> 0~400A AC		
	<input type="checkbox"/> 0~600A AC		

■未使用入力設定

チャンネル	未使用入力	弊社記入欄
入力信号 1	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度 /変換精度	<input type="checkbox"/> 160ms/±0.5%	160ms/±0.5%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 80ms/±0.5%		
	<input type="checkbox"/> 40ms/±1.0%		
	<input type="checkbox"/> 20ms/±2.0%		

■変換データ設定

標準設定では、センサの入力範囲が、0～実量値×100にデータ変換されます。

他のスケーリング値に変換する場合は、下記にてご指定ください。

・入力範囲設定

チャンネル	0%入力値 ※	100%入力値 ※	弊社記入欄
入力信号 1			<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2			<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3			<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4			<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5			<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6			<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7			<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8			<input type="checkbox"/> 確認済

※各チャンネルのセンサの入力範囲内で、0%入力値、100%入力値を、ご指定ください。

・変換データ設定

チャンネル	0%スケーリング値	100%スケーリング値	設定可能範囲	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8			-32000 ～ 32000	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済